

***ANEJO N° 3:
PROGRAMA DE OBRA***

PLAN DE OBRA

CONCEPTO	AÑO 2012													AÑO 2013												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
I.- CONSERVACIÓN ORDINARIA DE ABONO ÍNTEGRO																										
II.- CONSERVACIÓN ORDINARIA A JUSTIFICAR																										
III.- CONSERVACIÓN EXTRAORDINARIA																										
REPLANTEO																										
FIRMES																										
SEÑALIZACIÓN																										
IV.- MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD INVERNAL																										
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS																										
GESTIÓN RCD'S																										
SEGURIDAD Y SALUD																										
CONTROL DE CALIDAD																										
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (Euros)	165.359,71 €	165.359,71 €	290.145,24 €	283.881,91 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	165.359,71 €	165.359,71 €	165.359,71 €	165.359,71 €	290.145,24 €	283.881,91 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	165.359,71 €	165.359,71 €		
% EJECUTADO MES	1,38%	1,38%	2,43%	2,37%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	2,43%	2,37%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	1,38%	1,38%		
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN (Euros)	165.359,71 €	330.719,43 €	620.864,67 €	904.746,58 €	1.193.661,60 €	1.482.576,62 €	1.771.491,65 €	2.060.406,67 €	2.349.321,69 €	2.638.236,71 €	2.803.596,43 €	2.968.956,14 €	3.134.315,86 €	3.299.675,57 €	3.589.820,81 €	3.873.702,72 €	4.162.617,74 €	4.451.532,76 €	4.740.447,79 €	5.029.362,81 €	5.318.277,83 €	5.607.192,86 €	5.772.552,57 €	5.937.912,28 €		
% EJECUTADO A ORIGEN	1,38%	2,77%	5,19%	7,57%	9,99%	12,40%	14,82%	17,24%	19,65%	22,07%	23,45%	24,84%	26,22%	27,60%	30,03%	32,41%	34,82%	37,24%	39,66%	42,07%	44,49%	46,91%	48,29%	49,67%		

PLAN DE OBRA

AÑO 2014												AÑO 2015												P.E.M. PARTIDAS
E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	
																								3.689.025,76 €
																								3.872.668,28 €
																								3.989.146,16 €
																								INCLUIDO EN PARTIDAS
																								3.868.351,36 €
																								120.794,80 €
																								125.266,72 €
																								23.210,80 €
																								26.400,00 €
																								25.321,32 €
																								INCLUIDO EN PARTIDAS
																								11.751.039,04 €
165.359,71 €	165.359,71 €	290.145,24 €	283.881,91 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	165.359,71 €	165.359,71 €	165.359,71 €	165.359,71 €	290.145,24 €	283.881,91 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	288.915,02 €	164.129,50 €	165.359,71 €	165.359,71 €
1,38%	1,38%	2,43%	2,37%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	2,43%	2,37%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	2,42%	1,37%	1,38%	1,38%	
6.103.272,00 €	6.268.631,71 €	6.558.776,95 €	6.842.658,86 €	7.131.573,88 €	7.420.488,91 €	7.709.403,93 €	7.998.318,95 €	8.287.233,97 €	8.576.149,00 €	8.741.508,71 €	8.906.868,43 €	9.072.228,14 €	9.237.587,85 €	9.527.733,10 €	9.811.615,00 €	10.100.530,03 €	10.389.445,05 €	10.678.360,07 €	10.967.275,09 €	11.256.190,12 €	11.420.319,61 €	11.585.679,33 €	11.751.039,02 €	
51,06%	52,44%	54,87%	57,24%	59,66%	62,08%	64,49%	66,91%	69,33%	71,75%	73,13%	74,51%	75,90%	77,28%	79,71%	82,08%	84,50%	86,91%	89,33%	91,75%	94,17%	95,54%	96,92%	98,31%	